平成23年度　一般廃棄物最終処分場維持管理記録簿（美里一般廃棄物最終処分場）

対象期間：平成23年　4月　1日　　～　　平成24年　3月31日

１．埋立てた一般廃棄物の種類及び数量

（単位　：ｔ）

	埋立物種類		埋　立　量	
	焼却灰		第一期第一槽	H11.9埋立終了
	不燃残渣			
	灰固化物	溶融スラグ	第一期第二槽	H14.8埋立終了
	灰固化物	溶融スラグ	第二期第一槽	H18.3埋立終了
	灰固化物	溶融スラグ	第二期第二槽	H23.3埋立終了
			埋立容量	27,000㎥
			埋立面積	3,430㎡

２．地下水２３項目水質検査の状況と措置

「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令」第１条第２項第１０号

採水場所	採取日	結果の得られた日	分析結果	異常の有無
No.１観測井戸	平成23年5月26日	平成23年6月7日	別紙のとおり	無
	平成23年9月1日	平成23年9月12日	〃	有（鉛検出）
No.２観測井戸	平成23年5月26日	平成23年6月7日	別紙のとおり	無
	平成23年9月1日	平成23年9月12日	〃	有（鉛検出）
No.３観測井戸	平成23年5月26日	平成23年6月7日	別紙のとおり	無
	平成23年9月1日	平成23年9月12日	〃	〃

※　異常があった場合の措置内容

＜H23.9現在＞

8月にポンプの故障によりマンホール内で浸出水と地下水が混じり合うトラブルが発生し、9月の水質測定の結果、観測井戸No.1及びNo.2から鉛が検出されたため、再発防止措置のため管路改修工事を施工する予定

＜H23.12現在＞

8月のトラブルにより9月の水質測定で観測井戸No.1及びNo.3から鉛が検出されたことを受け予定していた管路改修工事を12月に着工

※備考：上記検査のほか、電気伝導率及び水素イオン測定の常時監視、塩化物イオン濃度の2回／月の測定を実施（別紙参照）

３．ダイオキシン類の測定

「ダイオキシン類対策特別措置法に基づく廃棄物の最終処分場の維持管理の基準を定める省令」第１条第１項

採水場所	採取日	結果の得られた日	分析結果（ｐｇ－TEQ/L）	基準値（ｐｇ－TEQ/L）	異常の有無
No.１観測井戸	平成23年8月18日	平成23年9月28日	0.180	1.0	無
No.３観測井戸	平成23年8月18日	平成23年9月28日	0.099	1.0	〃
浸出水	平成23年8月18日	平成23年9月28日	0.00051	10.0	〃

３．施設の点検

「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令」

第１条第２項第７号、９号、１３号

点検個所	点検日	異常の有・無
遮水工	4月　2日	無
	5月　6日	無
	6月　1日	無
	7月　4日	無
	8月　3日	無
	9月　2日	無
	10月　3日	無
	11月　1日	無
	12月　1日	無
	1月　4日	無
	2月　2日	無
	3月　1日	無

※　異常があった場合の措置内容

点検個所	点検日	異常の有・無
擁壁等	4月　2日	無
	5月　6日	無
	6月　1日	無
	7月　4日	無
	8月　3日	無
	9月　2日	無
	10月　3日	無
	11月　1日	無
	12月　1日	無
	1月　4日	無
	2月　2日	無
	3月　1日	無

※　異常があった場合の措置内容

点検個所	点検日	異常の有・無
調整池	4月　2日	無
	5月　6日	無
	6月　1日	無
	7月　4日	無
	8月　3日	無
	9月　2日	無
	10月　3日	無
	11月　1日	無
	12月　1日	無
	1月　4日	無
	2月　2日	無
	3月　1日	無

※　異常があった場合の措置内容